

Prüfplan

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer: 3 gemäß Anhang A3 der VDI 6010-3



Prüfobjekt:
Prüfplan für den Vollprobetest

Prüfszenario: ...Auswahl aus allen...

Bereich/Lage in der baulichen Anlage: ...Ortsangabe...

Prüfbedingungen: ...z.B. AV- Betrieb

Prüfdatum, Verantwortlicher Vollprobetest:
 Prüfer:
 Prüfgruppe: ...Meldegruppen, Quellen...

auslösende Quelle der Prüfgruppe: ...gewählt Einzelquelle...
 (z.B.: automatische Melder, nichtautomatische Melder (Handfeuermelder), Freischaltelement, Strömungsschalter an Löschanlagen, Bewegungsmelder, Füllstandssensoren,.....)

Senken						Auslösemuster (Sollfunktion)	Prüfergebnis Funktion		Prüfbemerkung	Prüfer	Prüfvermerk X = in Ordnung; P = vorübergehender Mangel; F-nMtl = nicht wesentlicher Mangel	
Anlage	Komponente	Ort / Raum	Adressierung				Aktion	ja				nein
			ISP	Koppel- punkt	Steuer- gruppe							
Feuerwehrperipherie												
Übertragungseinrichtung	ÜE	BMZ				Alarmierung Leitstelle	X	/	Übertragung zur Leitstelle wurde für Prüfhandlungen außer Betrieb genommen, die Prüfung erfolgte bei der Anlagenprüfung BMA			
BMA	Blitzleuchte					Anschalten	X					
BMA	FSD					Freigeben	X					
BMA	FAT					Anzeige Brandalarm (Feuer-Wohnbereich-Flügel-Zimmer-Nr.)	X					
BMA	FAT					Anzeige technischer Alarm						
BMA	FBF					Anzeigen	X		keine			
Alarmierung												
- Akustische Alarmierung												
BMA	Signalgeber					DIN Signalton	X					
BMA	Signalgeber						X					
BMA	Signalgeber						X					
- Stille Alarmierung												
							X					
							X					
							X					

Senken						Auslösemuster (Sollfunktion)	Prüfergebnis Funktion		Prüfbermerkung	Prüfer	Prüfvermerk X = in Ordnung; A = vorwiegend ok; Mangel; F = nicht wesentlicher Mangel	
Anlage	Komponente	Ort / Raum	Adressierung				Aktion	ja				nein
			ISP	Koppel- punkt	Steuer- gruppe							
- Sprachalarmierung (SAA)												
	Lautsprecher						X					
							X					
							X					
- Optische Alarmierung												
BMA	Blitzleuchte						X					
							X					
							X					
- Sonstige Alarmierungseinrichtungen												
Gebäudeautomation	GLT					Meldung und Ausdruck	X					
Gebäudeautomation	Bedienterminal					Meldung und Ausdruck	X					
Telefonanlage	DECT-Telefon					Anruf Technikpersonal	X					
Dynamische Fluchtweglenkung												
Sicherheitsbeleuchtung	1. Flucht- und Rettungsweg					Rettungsweghinweisleuchten	X					
Alternativer Rettungsweg	Alternativer Rettungsweg					Rettungsweghinweisleuchten	X					
Raumlufttechnische Anlagen												
Lüftungsanlage 1	Zuluftventilator	RLT-Zentrale 1				Abschalten	X					
Lüftungsanlage 1	Abluftventilator	RLT-Zentrale 1				Abschalten	X					
Lüftungsanlage 1	Brandschutzklappe 1	RLT-Zentrale 1				Schließen	X					
Lüftungsanlage 1	Brandschutzklappe 2	RLT-Zentrale 1				Schließen	X					

Senken

Anlage						Auslösemuster (Sollfunktion)	Prüfergebnis Funktion		Prüfbermerkung	Prüfer	Prüfvermerk <small>X = in Ordnung; A = in Ordnung mit Mängeln; F = nicht wesentlicher Mangel; F-nicht = nicht wesentlicher Mangel</small>
							ja	nein			
Anlage	Komponente	Ort / Raum	Adressierung			Aktion					
			ISP	Koppel- punkt	Steuer- gruppe						
Maschinelle Rauchabzugsanlagen											
MRA-Anlage 1	Ventilator					Einschalten	X				
	Ventilator					Einschalten					
MRA-Anlage 2	Ventilator					Einschalten					
Zuluftanlage	Ventilator / Klappe					Einschalten / Öffnen	X				
MRA-Anlage 1	Entrauchungsklappe					Öffnen	X				
Rauchschutzdruckanlage											
RDA-Anlage	Zuluftventilator					Einschalten	X				
RDA-Anlage	Abströmklappe EG					Öffnen	X				
RDA-Anlage	Abströmklappe 1.OG					Öffnen					
RDA-Anlage	Abströmklappe 2.OG					Öffnen					
RDA-Anlage	Druckregelklappe					Freigeben	X				
Natürliche Rauchabzugsanlagen / Öffnung											
NRA-Anlage 1	NRA-Zentrale 1					Einschalten / Öffnen					
NRA-Anlage 2	NRA-Zentrale 2					Einschalten / Öffnen					
Zuluftanlage	Ventilator / Klappe					Einschalten / Öffnen					
Selbsttätige Feuerlöschanlagen											
Vorgesteuerte Sprinkleranlage	Alarmventilstation					Öffnen					
Sprühwasserlöschanlage	Alarmventilstation					Öffnen					
Sonderlöschanlagen	Auslöseeinrichtung					Aktivieren					
Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen											
Steigleitungen nass-trocken	Füll- und Entleerungsstation					Öffnen					
Steigleitungen nass-trocken	Druckerhöhungsanlage					Einschalten	X				
Sonstige											
Aufzugsanlagen											
Aufzug	Aufzugsanlage					Evakuierungsfahrt EG	X				
Aufzug	Aufzugsanlage					Evakuierungsfahrt EG	X				
Feuerwehraufzug	Aufzugsanlage					Evakuierungsfahrt EG / Halt FW	X				
Feuerwehraufzug	Gegensprechanlage FW-Aufzug					einschalten	X				
Feuerschutzabschlüsse											
Rauchschutztür mit FSA						Schließen	X				
Rauchschutztür mit FSA						Schließen	X				
Brandschutztür mit FSA						Schließen	X				
Brandschutztür mit FSA						Schließen					
Textiler Rauchschutzvorhang						Schließen	X				
Textiler Feuerschutzvorhang						Schließen	X				
Feuerschutzabschluss Förderanlage						Schließen	X				

Senken						Auslösemuster (Sollfunktion)	Prüfergebnis Funktion		Prüfbermerkung	Prüfer	Prüfvermerk X = in Ordnung; A = vorwiegend ok; Mangel; F = nicht wesentlicher Mangel; F-nicht = nicht wesentlicher Mangel	
Anlage	Komponente	Ort / Raum	Adressierung				Aktion	ja				nein
			ISP	Koppel- punkt	Steuer- gruppe							
Sonstige Anlagen												
AMOK-Alarm						Deaktivieren	X					
Einbruchmeldeanlage (EMA)						Deaktivieren	X					
Fluchttürsteuerung						Deaktivieren						
Beschallungsanlagen / Medientechnik						Abschalten	X					
Telefonanlage	Telefonzentrale					Ansteuern						
Hebeanlagen												
Schrankenanlagen / Poller												
Zutrittskontrolle												
Maschinen / Geräte						Abschalten						
Gaszufuhr	Magnetventil					Schließen	X					
Heizungsanlagen						Abschalten						
Photovoltaikanlagen	Wechselrichter					Abschalten	X					
BOS-Objektfunk	Zentrale	BMZ				Einschalten	X					

Bemerkung: