

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
<b>1. Zusammenstellung der Inhalte des Testumfangs</b>								
1.1	Erläuterungsbericht der geplanten Prüfhandlungen							
1.2	Beschreibung notwendiger Vorbereitung							
1.3	Erstellung Teilnehmerliste							
1.4	Zusammenstellung der Prüfteams aus der Teilnehmerliste							
<b>2. Zusammenstellung der Prüfgrundlage, Dokumente</b>								
2.1	Baugenehmigungen							
2.2	Brandschutzkonzept							
2.3	Prüfberichte des Brandschutznachweises, Dipl.-Ing.							
2.4	Prüfberichte der Bauüberwachung, Dipl.-Ing.							
2.5	Konformitätserklärung der Fachbauleitung Brandschutz							
2.6	Funktionsmatrix für den Brandfall							
2.7	Dokumentationen der sicherheitstechnischen Anlagen							
2.8	bestätigtes Brandmeldeanlagenkonzept							
<b>3. zu berücksichtigende Einflüsse</b>								
<b>3.1 Abnahmen der Einzelanlagen nach Prüfverordnung</b>								
3.1.1	raumluftechnische Anlagen							
	Restleistungen							
	Termin für Realisierung							
	Restleistungen							
	Prüfung							
	Prüfbericht							
	Mängel							
	Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma							

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
3.1.2	Maschinelle Rauchabzugsanlagen	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
	Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma								
3.1.3	Sicherheitsbeleuchtung	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
	Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma								
3.1.4	Sicherheitsstromversorgung-Stromerzeugungsaggregat	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
	Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma								
3.1.5	Sicherheitstechnische elektrische Anlage	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
	Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma								

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
3.1.6	BOS - Funkanlage  Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
		Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
3.1.7	Brandmeldeanlage  Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
		Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
3.1.8	Alarmierungsanlagen- und -einrichtungen  Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
		Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
3.1.9	Natürliche Rauchabzugsanlagen  Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
		Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
		Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma						

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
3.1.10	Selbsttätige Feuerlöschanlagen  Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
		Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
3.1.11	Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen  Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Mängel						
		Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma						
		Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
		Restleistungen						
3.1.12	Feuerschutzabschlüsse	Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
		Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma						
		Restleistungen						
3.1.13	CO-Warnanlagen  Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Termin für Realisierung						
		Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
		Mängel						
3.1.13	CO-Warnanlagen	Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma						
		Restleistungen						

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
3.1.14	Blitzschutz - Sachkundigenprüfung	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
	Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
	Mängel							
	Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma							
3.1.15	Aufzugsanlagen	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
	Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
	Mängel							
	Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma							
3.1.16	Rauchschutzdruckanlagen	Restleistungen						
		Termin für Realisierung						
	Wirksamkeit und Betriebssicherheit gemäß Prüfbericht bescheinigt	Restleistungen						
		Prüfung						
		Prüfbericht						
	Mängel							
	Abmeldung der Mängel durch Ausführungsfirma							
3.2	Beschreibung betriebsspezifischer Abläufe, die Einfluss auf den Vollprobetest haben können							

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
4.	Planung notwendiger Schritte zur Vorbereitung Testtermin							
4.1	Phase 1							
4.1.1	Grobplanung der Termine für die Testtage							
4.1.2	Schnittstellenfestlegung							
4.1.3	Festlegung der Verantwortlichkeiten und spezifischen Aufgabenstellungen							
4.1.4	Prüfung der Kommunikation/Erreichbarkeit vor Ort							
4.2	Phase 2							
4.2.1	Vorabinformation aller durch die Tests betroffenen Gebäudenutzer (Verhaltensregeln)							
4.2.2	Planung, Zusammenstellung Materialbedarf (Funkgeräte, Handys, Leitern, Leuchten usw.)							
4.2.3	Planung Personalbedarf							
4.2.4	Festlegung Testtermin (mit Zeitangabe)							
4.2.5	Detaillierte Aufgabenzuordnung							
4.2.6	Vorbereitung Prüfpläne für einzelne Auslöseszenarien mit Visualisierung auf Übersichts- und Objektplänen							

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
4.3	Phase 3							
4.3.1	Detailplanung der einzelnen Testtage mit Zeitangabe							
4.3.2	Information zu den jeweiligen Testtagen an Betreiber/Personal							
4.3.3	Information zu den jeweiligen Testtagen an Brandschutzdienststelle							
4.3.4	Information zu den jeweiligen Testtagen an Bauaufsicht oder Prüflingenieur							
4.3.5	Information zu den jeweiligen Testtagen an Testteilnehmer laut Beteiligtenliste (Anlage 4)							
4.3.6	Information zu den jeweiligen Testtagen an Fachunternehmer							
4.3.7	Information zu den jeweiligen Testtagen an weitere Betroffene							
4.3.8	Einladungen erstellen und versenden (Ort, Zeit, Treffpunkt)							
4.3.9	Planung des genauen Ablaufes der Tests							
4.4	Phase 4							
4.4.1	Detailplanung Personal- und Materialbedarf auf Basis der Prüfpläne (siehe 4.2.6)							
4.4.2	Sicherstellung Materialbeschaffung (siehe 4.2.2)							
4.4.3	Sicherstellung Zugänglichkeit zu allen Testflächen, Räumen und Verkehrswegen							

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
4.5	Phase 5							
4.5.1	Verifizierung der Termine der einzelnen Testtage (siehe 4.2.4), Präzisierung Zeitfenster							
4.5.2	Verifizierung Testunterlagen (siehe 4.2.6)							
4.5.3	Herstellung definitiver Testbereitschaft (siehe 3.1) mit Vorlage der Prüfberichte und Mängelabmeldungen							
4.5.4	Meldung Testbereitschaft an den Verantwortlichen für den Vollprobest							
4.6	Phase 6, Vorbereitung am Testtag							
4.6.1	Vorbegehung							
4.6.2	Information an die Leitstelle Feuerwehr							
4.6.3	Information an internes Sicherheitspersonal, interne Alarmzentrale, internes Sicherheitspersonal,							



## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
4.7	Phase 7, Vorbesprechung am Testtag							
4.7.1	Begrüßung							
4.7.2	Erstellung Teilnehmerliste (Anlage 4, Anhang A4) mit Unterschrift							
4.7.3	Einführung Teilnehmer (Zweck des Tests, Vorgehen, Funkdisziplin, Treffpunkt, Rückmeldungen)							
4.7.4	Übersicht Prüfscenarien							
4.7.5	Erläuterung Detailablauf Prüfung Grundzustand gemäß Prüfanleitung Auslösung Brandmelder Prüfung Brandfallsteuerungen Ausfüllen des Prüfplans							
4.7.6	Definition Standort Testleitung							
4.7.7	Finale Überprüfung definitive Testbereitschaft aller Systeme (BMA, Personalbestand Materialbestand (Schlüssel für die Rückstellung von Zugänglichkeit notwendige Deaktivierungen notwendige Abmeldung (Feuerwehr, Alarmzentrale) notwendige Information an Betroffene Berücksichtigung spezieller Rahmenbedingungen Möglichkeit der Schwarzschtung							
4.7.8	Festlegung der Folgetermine (für Personen, die eventuell vorzeitig gehen)							
4.7.9	Informationen zu den bevorstehenden Tests an alle Betroffenen (gegebenenfalls über Lautsprechersystem)							

## Vorbereitung Vollprobetest

Prüfbericht-Nummer: PFSV-...  
 Prüfbericht-Anlagen-Nummer 6 gemäß Anhang C der VDI 6010-3



### Prüfobjekt:

Pos.	Tätigkeit	ja	nein	nicht erforderlich	Status	Termin	Verantwortlich	Bemerkung
4.8	Phase 8, Durchführung am Testtag							
4.8.1	Bezug des Standortes des Testleiters für den jeweiligen bevorstehenden Test							
4.8.2	Detailabsprachen des Testablaufes							
4.8.3	Aufgabenverteilung, Rollenverteilung (zu prüfende							
4.8.4	Verteilung Unterlagen, Unterlagenstudium							
4.8.5	Verteilung der Unterlagen							
4.8.6	Zeitfenster für Unterlagenstudium							
4.8.7	Zeitfenster für Verständnisfragen							
4.8.7	Festlegung Treffpunkt nach Testablauf							
4.8.8	Verteilung Funkgeräte/ Test Funkverbindungen							
4.8.9	Anzahl der in Gruppen eingeteilten Personen (Helfer) vermerken							
4.8.10	gegebenenfalls Durchsage über spezifische Einflüsse des betroffenen Tests							
5.	Auswertung, Diskussion, Bewertung							
5.1	Erstellung Prüfbericht							
5.2	Abschließende Bescheinigung der Wirkprinzipprüfung							